



รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
1	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,200,000	8,204,200	995,800	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
2	สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ หรือทุพพลภาพ	1,900,000	1,879,800	20,200	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
3	สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	30,000	30,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชนตำบลท่าข้าม	100,000	100,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
5	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพตำบลท่า ข้าม (สปสช.)	94,000	93,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
6	โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2568	60,000 (โอนเพิ่ม 70,000)	103,900	6,100	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มกราคม 2568
7	โครงการความปลอดภัยใน เด็กปฐมวัย ประจำปี งบประมาณ 2568	28,000 (โอนเพิ่ม)	27,275	725	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มิถุนายน 2568
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	20,000	13,230	6,770	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	10,000	8,775	1,225	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
10	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	380,000	320,490	59,510	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
11	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่า จัดการเรียนการสอน (ราย หัว)	110,000	94,656	15,344	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
12	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา(ค่า หนังสือเรียน)	7,000	5,400	1,600	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
13	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	10,000	7,830	2,170	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
14	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	1,500,000	1,459,055	40,945	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
15	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000	67,225	12,775	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เมษายน 2568
16	อุดหนุนคณะกรรมการ หมู่บ้าน สำหรับดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	280,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
17	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ อบต.ท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2568	50,000 (โอนเพิ่ม 50,000)	92,100	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
18	โครงการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วง เทศกาลปีใหม่ ปีงบประมาณ 2568	30,000	29,760	240	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มกราคม 2568
19	โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอยในพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ประจำปีงบประมาณ 2568	10,000	9,950	50	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ตุลาคม 2567- กันยายน 2568
20	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนายภัทรภฤช จี นะเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลท่า ข้าม	346,000	336,000	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
21	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านผู้ใหญ่สิงห์ เสือ เหลือง หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	228,000	225,000	3,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
22	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านเลขที่ 57/4 หมู่ ที่ 12 ตำบลท่าข้าม	182,000	175,000	7,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
23	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยบ้านนายมานัส บำเพ็ญทาน หมู่ที่ 13 ตำบล ท่าข้าม	361,000	330,978.49	30,021.51	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
24	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้าโรงเรียนวัดโพธิ์ ศรี หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	121,000	110,000	11,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
25	โครงการซ่อมสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย สท.ถ. 16014 (ซอยข้างวัดโพธิ์ศรี) หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม	390,000	390,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
26	โครงการต่อเติมพื้นที่ บริเวณศูนย์จำหน่าย ผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลท่า ข้ามหมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม	264,000	260,000	4,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
27	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก บริเวณที่ สาธารณะติดต่อดินของ นางเชื่อน ไบเนียม หมู่ที่ 12 ตำบลท่าข้าม	85,000	70,000	15,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
28	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อม บ่อพักภายในชุมชนบ้านสิงห์ (ริมถนนสายกลางหมู่บ้าน) หมู่ที่ 14 ตำบลท่าข้าม	97,000	90,000	7,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
29	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและเปิดถนนถม ดินลูกรังบริเวณซอยบ้านนาง บุญมา มารศรี หมู่ที่ 13 ตำบลท่าข้าม	148,000	140,000	8,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
30	โครงการ ก่อสร้างระบบ ประปาหอดัง เหล็กเก็บน้ำ รูป ทรงแชมเปญ (ทดแทน ระบบ ประปาเดิม) ขนาด 20 ลบ.ม. สูง 20 ม. บ้าน ท้องคั้งใต้ หมู่ที่ 2 ตำบลท่า ข้าม	500,000	498,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
31	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เสริมผิวแอสฟัลท์ถนนสาย กลางหมู่ บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลท่าข้าม	487,000	487,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
32	โครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคันคลอง ชลประทาน วัดพระแก้ว-	459,000	455,000	4,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
	หนองลาด หมู่ที่ 9-4 ตำบล ท่าข้าม					
33	โครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคั่นคลองชล ประทาน หมู่ที่ 3-5 ตำบลท่า ข้าม	488,000	470,000	18,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
34	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักบริเวณทาง ธารณะซอยบ้านนางประจำ เข้มทิพย์ บ้านท้องคู้งใต้ หมู่ ที่ 2 ตำบลท่าข้าม	140,000	134,000	14,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
35	โครงการลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคั่นคลอง ชลประทาน 1 ซ้าย บ้านท้อง คู้งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลท่า ข้าม	172,000	170,000	2,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
36	โครงการลงหินคลุกปรับ เกลี่ยแต่ง ถนนสายบ่อดิน บ้านสิงห์ หมู่ที่ 14	122,000	116,000	6,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
37	โครงการถมดินปรับระดับ พร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น ถนนสายคั่นหนองกุ่ม บ้าน สาธเหนือ หมู่ที่ 13	395,000	379,000	16,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
38	โครงการจัดซื้อเครื่องกรอง น้ำดื่มสะอาด ระบบ RO	248,000	247,000	1,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
39	โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ พลังงานแสงอาทิตย์	486,000	486,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
40	โครงการจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์	10,000	8,960	140	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
41	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายคั่นคลองชลประทาน บ้านท้องคู้งใต้ หมู่ที่ 2	333,000	300,000	33,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
42	โครงการซ่อมแซมท่อลอด ถนนทางเข้าหนองลาด บ้าน ท้องคู้งใต้ หมู่ที่ 2	90,000	80,000	10,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	งบประมาณ เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ
43	โครงการปรับปรุงท่อลอด ทางข้ามคลองชลประทาน สายรอบหนองลาด บ้านท้อง คู้งใต้ หมู่ที่ 2	253,500	253,000	500	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
44	โครงการก่อสร้างสะพาน เหล็กทดแทนสะพานไม้เดิม บ้านม่วงเหนือ หมู่ที่ 7	202,000	197,000	5,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
45	โครงการวางท่อระบายน้ำ พร้อมก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางวิไลลักษณ์ ถึง บ้านนายเสนห์ บ้านท่าข้าม กลาง หมู่ที่ 4	204,000	179,000	25,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
46	โครงการเจาะท่อลอดถนน สายเชื่อมต่อถนน สท.3008 บ้านท่าข้ามกลาง หมู่ที่ 4	154,000	140,000	14,000	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	กันยายน 2568
47	โครงการอบรมคุณธรรมและ จริยธรรมเพื่อพัฒนา บุคลากรท้องถิ่น	10,000	10,000	0	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	มีนาคม 2568
48	โครงการทัศนศึกษาแหล่ง เรียนรู้นอกห้องเรียน ประจำปี 2568	40,000	0	40,000	ไม่มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
49	โครงการต้นกล้าชุมชน	20,000	0	20,000	ไม่มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
50	โครงการฝึกอบรมและศึกษา ดูงานเพื่อการพัฒนา ศักยภาพในการบริหารงาน และการจัดการชุมชนตาม หลักเศรษฐกิจพอเพียง	300,000	0	300,000	ไม่มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
51	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพประชาชน ตำบลท่าข้าม	30,000	0	30,000	ไม่มีการ ดำเนินงาน	ไม่มีการ ดำเนินงาน
52	โครงการแข่งขันกีฬาตำบล สัมพันธ์	50,000	0	50,000	ไม่มีการ ดำเนินการ	ไม่มีการ ดำเนินการ